

Số: /TB-UBND

Lai Châu, ngày 28 tháng 02 năm 2026

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa Dự án Hàm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu**

Ngày 26 tháng 02 năm 2026, đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Hàm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Tham gia Đoàn công tác có đại diện các sở, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Bình Lư và các phòng, ban liên quan.

Sau khi kiểm tra thực địa, nghe đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo về tiến độ thi công, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện; ý kiến của đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Bình Lư và các thành viên tham gia Đoàn công tác, đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, vào cuộc của Chủ đầu tư cùng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của Dự án; Chủ đầu tư, các Nhà thầu đã triển khai công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Đến nay, phía địa phận tỉnh Lai Châu, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn thành. Ủy ban nhân dân xã Bình Lư đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng diện tích đất thu hồi là 336.477,2/347.999,2m<sup>2</sup> (đạt 96,69%). Tuy nhiên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số địa điểm vẫn chưa hoàn thành; chưa thực hiện xong công tác di chuyển đường điện; Ủy ban nhân dân xã Bình Lư và Ban Quản lý rừng phòng hộ chưa hoàn thành công tác chặt cây, thanh lý rừng (còn khoảng 100.000m<sup>2</sup>),...

Để sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho các Nhà thầu thi công, đẩy nhanh tiến độ Dự án Hàm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

## **1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh**

- Chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu.

- Yêu cầu các Nhà thầu khẩn trương lập, trình thiết kế bản vẽ thi công, các thủ tục nổ mìn, kho bãi để thẩm định, phê duyệt theo quy định; hoàn thiện biểu tiến độ thi công chi tiết để trình Chủ đầu tư phê duyệt làm cơ sở đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, điều chỉnh (nếu cần thiết). **Hoàn thành trước ngày 17/3/2026.**

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, bổ sung đường công vụ, bãi đỗ thải và diện tích thu hồi đất phát sinh để lập, trình, thẩm định, phê duyệt theo quy định; đảm bảo tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả. **Hoàn thành trong tháng 3/2026.**

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai để làm rõ kiến nghị của người dân về việc không đồng ý thu hồi đất, chỉ đồng ý về tài sản trên đất để có phương án triển khai thực hiện, đảm bảo sớm có mặt bằng cho Nhà thầu triển khai thi công. **Hoàn thành trước ngày 08/3/2026.**

- Chủ động phối hợp với Ban Quản lý rừng Hoàng Liên, Ủy ban nhân dân phường Sa Pa, xã Tả Van trong việc triển khai thực hiện khai thác, thanh lý rừng tại những vị trí đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chuyển mục đích sử dụng rừng.

- Chủ trì tổng hợp, báo cáo tiến độ thi công, bồi thường, giải phóng mặt bằng; các khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị trong quá trình thực hiện Dự án về Ủy ban nhân dân tỉnh **trước ngày 25 hằng tháng.**

## **2. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh**

Khẩn trương lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các diện tích đất còn lại để trình Ủy ban nhân dân xã Bình Lư phê duyệt và hoàn thành công tác di chuyển đường điện **trong tháng 3/2026.**

## **3. Ủy ban nhân dân xã Bình Lư**

- Chỉ đạo các Nhà thầu khẩn trương hoàn thành công tác khai thác, thanh lý rừng để có mặt bằng “sạch” bàn giao cho các Nhà thầu triển khai thi công. **Hoàn thành trước ngày 15/3/2026.**

- Cử cán bộ thường xuyên túc trực để nắm bắt, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án; phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất trong việc tuyên truyền, vận động, giải quyết tranh chấp giữa các hộ dân để đẩy nhanh tiến độ chi trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh; } (b/c)
- UBND tỉnh: U;
- VP UBND tỉnh: V1;
- Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND xã Bình Lư;
- Các Nhà thầu thi công (Ban QLDA gửi);
- Lưu: VT, Kt11.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Phạm Hồng Trường**